



Projekt integralnog sustava vodoopskrbe  
i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije  
**TRILJ, OTOK i DICMO**

**STANJE RADOVA DO 31.07.2021. GODINE**

Mjesečno stanje radova projekta  
**Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj,  
Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42**

Korisnik projekta: Vodovod i dovodanja Cetinske krajine d.o.o.

Zagreb, srpanj 2021.

**RADOVI NA VODOOPSKRBNOM SUSTAVU I SUSTAVU ODVODNJE  
AGLOMERACIJE TRILJ**

**ODVODNJA NASELJA KOŠUTE**

	Ugovorena količina	Do sad izvedena količina	Postotak izvedenosti
<b>IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE/KANALIZACIJSKE MREŽE</b>			
Izgrađeno cjevovoda odvodnje (m)	13.015	11.042	85%
Izvršeno asfaltiranje rova – u duljini izgrađenog cjevovoda (m)	13.015	3.758	29%
Radovi izgradnje cjevovoda koji su u tijeku (m)	13.015	11.041	85%
<b>BROJ NOVIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA KANALIZACIJSKU MREŽU</b>			
Izgrađeni kućni priključci (okna) (kom)	330	240	73%
<b>REKONSTRUKCIJA/SANACIJA VODOOPSKRIBNE MREŽE</b>			
Rekonstruirano/sanirano cjevovoda vodoopskrbe (m)	1.353	141	10%
Radovi rekonstrukcije/sanacije cjevovoda (m)	1.353	141	10%
<b>ODVODNJA NASELJA GRAB</b>			
	Ugovorena količina	Do sad izvedena količina	Postotak izvedenosti
<b>IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE/KANALIZACIJSKE MREŽE</b>			
Izvedeno cjevovoda odvodnje (m)	5.947	639	11%
Radovi izgradnje cjevovoda koji su u tijeku (m)	5.947	639	11%
<b>BROJ NOVIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA KANALIZACIJSKU MREŽU</b>			
Izgrađeni kućni priključci (okna) (kom)	155	25	16%
<b>REKONSTRUKCIJA/SANACIJA VODOOPSKRIBNE MREŽE</b>			
Rekonstruirano/sanirano cjevovoda vodoopskrbe (m)	1.648	90	5%
Radovi rekonstrukcije/sanacije cjevovoda (m)	1.648	90	5%
<b>VODOSPREMA TRILJ</b>			
Građevinski radovi (%)			12%
Montaža opreme (%)			0%