



Projekt integralnog sustava vodoopskrbe  
i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije  
**TRILJ, OTOK i DICMO**

**STANJE RADOVA DO 30.06.2021. GODINE**

Mjesečno stanje radova projekta  
**Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj,  
Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42**

Korisnik projekta: Vodovod i dovodanja Cetinske krajine d.o.o.

Zagreb, lipanj 2021.

**RADOVI NA VODOOPSKRBNOM SUSTAVU I SUSTAVU ODVODNJE  
AGLOMERACIJE TRILJ**

**ODVODNJA NASELJA KOŠUTE**

	Ugovorena količina	Do sad izvedena količina	Postotak izvedenosti
<b>IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE/KANALIZACIJSKE MREŽE</b>			
Izgrađeno cjevovoda odvodnje (m)	13.015	9.937	76%
<b>BROJ NOVIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA KANALIZACIJSKU MREŽU</b>			
Izgrađeni kućni priključci (okna) (kom)	330	213	65%
<b>REKONSTRUKCIJA/SANACIJA VODOOPSKRBNNE MREŽE</b>			
Rekonstruirano/sanirano cjevovoda vodoopskrbe	1.353	50	4%

**ODVODNJA NASELJA GRAB**

	Ugovorena količina	Do sad izvedena količina	Postotak izvedenosti
<b>IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE/KANALIZACIJSKE MREŽE</b>			
Izvedeno cjevovoda odvodnje (m)	5.947	55	1%
<b>BROJ NOVIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA KANALIZACIJSKU MREŽU</b>			
Izgrađeni kućni priključci (okna) (kom)	155	1	1%

**VODOSPREMA TRILJ**

Građevinski radovi (%)			10%
Montaža opreme (%)			0%